

SCUOLA SILVIO PELLICO - CRONOPROGRAMMA DELLE FASI LAVORATIVE

settimane	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
allestimento cantiere															
demolizioni e rimozioni															
scavi															
dorsali impianti															
costruzione murature															
posa porte REI															
posa porte e maniglioni															
realizzazione vespaio															
lavorazioni su infissi															
intonacatura REI															
intonacatura															
posa controsoffitti															
tinteggiatura															
posa terminali impianti															

importo lavori Euro	3202	6543	3299	7741	10982	6543	6543	13028	16271	9786	13029	14226	14226	10982	2209
---------------------	------	------	------	------	-------	------	------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------	------

importo progressivo Euro	3202	9745	13044	20785	31767	38310	44853	57881	74152	83938	96967	111193	125419	136401	138610
--------------------------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------

SAL

SAL 1 40%

SAL 2 50 % fine lavori

Euro 55444

Euro 124749 Euro 138610